

 ΤΕΡΝΑ <small>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</small>	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	26/1/2026
		Έως:	1/2/2026

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
<i>Δευτέρα</i>	Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Κατασκευή στραγγιστηρίων στον Π.Ο. 7. Γενικές εκσκαφές και κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.13.	26/1/2026
<i>Τρίτη</i>	Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Κατασκευή στραγγιστηρίων στον Π.Ο. 8. Μεταβατικά επιχώματα στον Π.Ο. 7. Γενικές εκσκαφές και κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.13.	27/1/2026
<i>Τετάρτη</i>	Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Κατασκευή στραγγιστηρίων στον Π.Ο. 8. Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.14.	28/1/2026
<i>Πέμπτη</i>	Κατασκευή στρώσεων Οδοστρωσίας στην Παράκαμψη επί της Ε.Π. οδού Τοξοτών - Ολβίου. Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Μεταβατικά επιχώματα στον Π.Ο. 8. Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.14.	29/1/2026
<i>Παρασκευή</i>	Κατασκευή στρώσεων Οδοστρωσίας στην Παράκαμψη επί της Ε.Π. οδού Τοξοτών - Ολβίου. Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Μεταβατικά επιχώματα στον Π.Ο. 8. Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.14. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στον Π.Ο.16. Σκυροδέτηση δαπέδου καθαριότητας θεμελίωσης, στους Π.Ο.13 και Π.Ο. 14.	30/1/2026

<i>Σάββατο</i>		31/1/2026
<i>Κυριακή</i>		1/2/2026

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 23/1/2026 Υπογραφή
---------------	--