

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	9/2/2026
		Έως:	15/2/2026

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Εργασίες αποκαστάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77), Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) και Π.Ο.18 (Χ.Θ. 8+679,40) της Διώρυγας Α0.	9/2/2026
Τρίτη	Εργασίες αποκαστάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77), Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) και Π.Ο.18 (Χ.Θ. 8+679,40) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.	10/2/2026
Τετάρτη	Εργασίες αποκαστάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77), Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) και Π.Ο.18 (Χ.Θ. 8+679,40) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.	11/2/2026
Πέμπτη	Εργασίες αποκαστάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77), Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) και Π.Ο.18 (Χ.Θ. 8+679,40) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0.	12/2/2026
Παρασκευή	Εργασίες αποκαστάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77), Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) και Π.Ο.18 (Χ.Θ. 8+679,40) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0.	13/2/2026

Σάββατο		14/2/2026
Κυριακή		15/2/2026

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : <b>ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b> Ημερομηνία: 6/2/2026 Υπογραφή
---------------	---