

 ΤΕΡΝΑ <small>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</small>	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	16/2/2026
		Έως:	22/2/2026

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
<i>Δευτέρα</i>	Εργασίες αποκατάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77) και Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) της Διώρυγας Α0.	16/2/2026
<i>Τρίτη</i>	Εργασίες αποκατάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77) και Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0.	17/2/2026
<i>Τετάρτη</i>	Εργασίες αποκατάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77) και Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0.	18/2/2026
<i>Πέμπτη</i>	Εργασίες αποκατάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77) και Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0.	19/2/2026
<i>Παρασκευή</i>	Εργασίες αποκατάσεων, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 6 & Τμήμα 7), λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, στις 05/02/2026. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), Π.Ο.16 (Χ.Θ. 8+103,77) και Π.Ο.17 (Χ.Θ. 8+614,60) της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0.	20/2/2026

<i>Σάββατο</i>		21/2/2026
<i>Κυριακή</i>		22/2/2026

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 13/2/2026 Υπογραφή
---------------	--