

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	23/2/2026
		Έως:	1/3/2026

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
<i>Δευτέρα</i>	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες - Καθαρά Δευτέρα.	23/2/2026
<i>Τρίτη</i>	Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον πλακοσκεπή οχετό Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) , της Διώρυγας Α0.	24/2/2026
<i>Τετάρτη</i>	Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0. Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του φράγματος Τοξοτών, μετά από σχετική αλληλογραφία, έγγραφο της Π.Α.Μ.Θ. με αρ. πρωτ. 54103/703-20.02.2026 & έγγραφο της Αρδευτικής Νέστου Μ.Α.Ε., με συνημμένο το Ν054/ΔΠ/δπ/18.02.2026 έγγραφο της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον πλακοσκεπή οχετό Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) , της Διώρυγας Α0.	25/2/2026
<i>Πέμπτη</i>	Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), της Διώρυγας Α0. Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του φράγματος Τοξοτών, μετά από σχετική αλληλογραφία, έγγραφο της Π.Α.Μ.Θ. με αρ. πρωτ. 54103/703-20.02.2026 & έγγραφο της Αρδευτικής Νέστου Μ.Α.Ε., με συνημμένο το Ν054/ΔΠ/δπ/18.02.2026 έγγραφο της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον πλακοσκεπή οχετό Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) , της Διώρυγας Α0.	26/2/2026
<i>Παρασκευή</i>	Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπής οχετού Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0. Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του φράγματος Τοξοτών, μετά από σχετική αλληλογραφία, έγγραφο της Π.Α.Μ.Θ. με αρ. πρωτ. 54103/703-20.02.2026 & έγγραφο της Αρδευτικής Νέστου Μ.Α.Ε., με συνημμένο το Ν054/ΔΠ/δπ/18.02.2026 έγγραφο της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ. 6+742,87) & Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) , της Διώρυγας Α0.	27/2/2026

<i>Σάββατο</i>		28/2/2026
<i>Κυριακή</i>		1/3/2026

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 20/2/2026 Υπογραφή
---------------	--