

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	2/3/2026
		Έως:	8/3/2026

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	<p>Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), της Διώρυγας Α0.</p>	2/3/2026
Τρίτη	<p>Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), της Διώρυγας Α0.</p>	3/3/2026
Τετάρτη	<p>Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες ασφαλτοστρώσεων στην παράκαμψη, της ΕΠ. οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), της Διώρυγας Α0.</p>	4/3/2026
Πέμπτη	<p>Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες ασφαλτοστρώσεων στην παράκαμψη, της ΕΠ. οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ. Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32), της Διώρυγας Α0.</p>	5/3/2026

<i>Παρασκευή</i>	<p>Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες ασφαλτοστρώσεων στην παράκαμψη, της ΕΠ. οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ. Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) , της Διώρυγας Α0.</p>	6/3/2026
------------------	---	----------

<i>Σάββατο</i>		7/3/2026
<i>Κυριακή</i>		8/3/2026

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	<p>Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</p> <p>Ημερομηνία: 27/2/2026</p> <p>Υπογραφή</p>
---------------	---