

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	09/03/26
		Έως:	15/03/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
<i>Δευτέρα</i>	<p>Αντλήσεις υδάτων και χηματοουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.9 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.</p>	09/03/26
<i>Τρίτη</i>	<p>Αντλήσεις υδάτων και χηματοουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.9 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.</p>	10/03/26
<i>Τετάρτη</i>	<p>Αντλήσεις υδάτων και χηματοουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.9 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Κατασκευή ερεισμάτων στην παράκαμψη, της ΕΠ. οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.</p>	11/03/26
<i>Πέμπτη</i>	<p>Αντλήσεις υδάτων και χηματοουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπέ οχετού Π.Ο.10 (Χ.Θ.5+943,83), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Κατασκευή ερεισμάτων στην παράκαμψη, της ΕΠ. οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπέ οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.</p>	12/03/26

<i>Παρασκευή</i>	<p>Αντλήσεις υδάτων και χωματουργικές εργασίες, στον χώρο κατασκευής του Καναλιού Προσαγωγής.</p> <p>Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών και βλάστησης από την Χ.Θ. 9+537,79 έως την Χ.Θ. 9+886,19, από την Χ.Θ. 10+074,79 έως την Χ.Θ. 10+157,20 και από την Χ.Θ. 10+468,26 έως την Χ.Θ. 10+545,94, για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.</p> <p>Γενικές εκσκαφές, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και δημιουργία οδών πρόσβασης, για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.10 (Χ.Θ.5+943,83), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Κατασκευή ερεισμάτων στην παράκαμψη, της ΕΠ. οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0.</p>	13/03/26
------------------	--	----------

<i>Σάββατο</i>		14/03/26
<i>Κυριακή</i>		15/03/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	<p>Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</p> <p>Ημερομηνία: 06/03/26</p> <p>Υπογραφή</p>
---------------	--