


Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	23/03/26
		Έως:	29/03/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.	23/03/26
Τρίτη	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), Π.Ο.15 (Χ.Θ. 7+322,32) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.	24/03/26
Τετάρτη	Αργία - 25η Μαρτίου.	25/03/26
Πέμπτη	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61) & της Διώρυγας Α0.	26/03/26
Παρασκευή	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61) & της Διώρυγας Α0.	27/03/26

Σάββατο		28/03/26
Κυριακή		29/03/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 20/03/26 Υπογραφή 
---------------	--