

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	13/04/26
		Έως:	19/04/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Αργία του Πάσχα	13/04/26
Τρίτη	Δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες	14/04/26
Τετάρτη	Αντλήσεις υδάτων, εκσκαφές εξυγίανσης, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Διάστρωση γεωφάσματος διαχωρισμού, επιχώσεις και συμπηκνώσεις εξυγιαντικών στρώσεων, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), της Διώρυγας Α0.	15/04/26
Πέμπτη	Αντλήσεις υδάτων, εκσκαφές εξυγίανσης, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Διάστρωση γεωφάσματος διαχωρισμού, επιχώσεις και συμπηκνώσεις εξυγιαντικών στρώσεων, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), της Διώρυγας Α0.	16/04/26
Παρασκευή	Αντλήσεις υδάτων, εκσκαφές εξυγίανσης, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Διάστρωση γεωφάσματος διαχωρισμού, επιχώσεις και συμπηκνώσεις εξυγιαντικών στρώσεων, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), της Διώρυγας Α0.	17/04/26

Σάββατο		18/04/26
Κυριακή		19/04/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα :	ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
	Ημερομηνία:	08/04/26
	Υπογραφή	