


Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	20/04/26
		Έως:	26/04/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	<p>Αντλήσεις υδάτων, γενικές εκσκαφές, εκσκαφές εξυγίανσης & επιχώσεις εξυγίανσης, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Σκυροδέτηση, εξομαλυντικής στρώσης, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 8).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Προετοιμασία για την έναρξη των εργασιών κατασκευής των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p>	20/04/26
Τρίτη	<p>Αντλήσεις υδάτων, γενικές εκσκαφές, εκσκαφές εξυγίανσης & επιχώσεις εξυγίανσης, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Σκυροδέτηση, εξομαλυντικής στρώσης, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήμα 9).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήμα 8).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27) & Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Προετοιμασία για την έναρξη των εργασιών κατασκευής των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p>	21/04/26
Τετάρτη	<p>Αντλήσεις υδάτων, γενικές εκσκαφές, εκσκαφές εξυγίανσης & επιχώσεις εξυγίανσης, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Σκυροδέτηση, εξομαλυντικής στρώσης, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής (Τμήματα 10).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8 & 9).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27) & Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Προετοιμασία για την έναρξη των εργασιών κατασκευής των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p>	22/04/26
Πέμπτη	<p>Αντλήσεις υδάτων, γενικές εκσκαφές, εκσκαφές εξυγίανσης & επιχώσεις εξυγίανσης, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8,9 & 10).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27) & Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Προετοιμασία για την έναρξη των εργασιών κατασκευής των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p>	23/04/26

<i>Παρασκευή</i>	<p>Αντλήσεις υδάτων, γενικές εκσκαφές, εκσκαφές εξυγίανσης & επιχώσεις εξυγίανσης, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8,9 & 10).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27) & Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Προετοιμασία για την έναρξη των εργασιών κατασκευής των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p>	24/04/26
------------------	--	----------

<i>Σάββατο</i>		25/04/26
<i>Κυριακή</i>		26/04/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	<p>Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</p> <p>Ημερομηνία: 17/04/26</p> <p>Υπογραφή </p>
---------------	---