


Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	11/05/26
		Έως:	17/05/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	<p>Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8,9 & 10).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον Εξαμμητή και στο Αντλιοστάσιο Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον πλακοσκεπή οχετό Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Χωματουργικές εργασίες στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 4,5,6 & 7) και Τεχνικού Γεφύρωσης της Επ. Οδου Ολβίου-Τοξοτών .</p> <p>Χωματουργικές εργασίες και τοποθέτηση αγκυρίων C&C (Χ.Θ. 3+619,72-3+668,65), των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.10 (Χ.Θ.5+943,83), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.9+900,00-10+545,00), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων Π.Ο.07 (Χ.Θ.4+132,76) & Π.Ο.08 (Χ.Θ. 4+408,75), της Διώρυγας Α0.</p>	11/05/26
Τρίτη	<p>Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8,9 & 10).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον πλακοσκεπή οχετό Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον Εξαμμητή και στο Αντλιοστάσιο Α0.</p> <p>Χωματουργικές εργασίες στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 4,5,6 & 7) και Τεχνικού Γεφύρωσης της Επ. Οδου Ολβίου-Τοξοτών .</p> <p>Χωματουργικές εργασίες και τοποθέτηση αγκυρίων C&C (Χ.Θ. 3+619,72-3+668,65), των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.10 (Χ.Θ.5+943,83), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.9+900,00-10+545,00), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων Π.Ο.07 (Χ.Θ.4+132,76) & Π.Ο.08 (Χ.Θ. 4+408,75), της Διώρυγας Α0.</p>	12/05/26
Τετάρτη	<p>Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0.</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8,9 & 10).</p> <p>Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον Εξαμμητή και στο Αντλιοστάσιο Α0.</p> <p>Χωματουργικές εργασίες στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 4,5,6 & 7) και Τεχνικού Γεφύρωσης της Επ. Οδου Ολβίου-Τοξοτών .</p> <p>Χωματουργικές εργασίες και τοποθέτηση αγκυρίων C&C (Χ.Θ. 3+619,72-3+668,65), των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.10 (Χ.Θ.5+943,83), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.9+900,00-10+545,00), της Διώρυγας Α0.</p> <p>Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων Π.Ο.07 (Χ.Θ.4+132,76) & Π.Ο.08 (Χ.Θ. 4+408,75), της Διώρυγας Α0.</p>	13/05/26

<p style="text-align: center;"><i>Πέμπτη</i></p>	<p>Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8,9 & 10). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον Εξαμμητή και στο Αντλιοστάσιο Α0. Σκυροδέτηση δαπέδου καθαριότητας του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.10 (Χ.Θ.5+943,83), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 4,5,6 & 7) και Τεχνικού Γεφύρωσης της Επ. Οδου Ολβίου-Τοξοτών . Χωματουργικές εργασίες και τοποθέτηση αγκυρίων C&C (Χ.Θ. 3+619,72-3+668,65), των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.9+900,00-10+545,00), της Διώρυγας Α0. Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων Π.Ο.07 (Χ.Θ.4+132,76) & Π.Ο.08 (Χ.Θ. 4+408,75), της Διώρυγας Α0.</p>	<p style="text-align: center;">14/05/26</p>
<p style="text-align: center;"><i>Παρασκευή</i></p>	<p>Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 8,9 & 10). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον Εξαμμητή και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στον πλακοσκεπή οχετό Π.Ο.10 (Χ.Θ.5+943,83), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες στο Κανάλι Προσαγωγής (Τμήματα 4,5,6 & 7) και Τεχνικού Γεφύρωσης της Επ. Οδου Ολβίου-Τοξοτών . Χωματουργικές εργασίες και τοποθέτηση αγκυρίων C&C (Χ.Θ. 3+619,72-3+668,65), των υπογείων έργων, υπό την Εγνατία Οδό & του αγωγού ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+210,93-3+668,65), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.9+900,00-10+545,00), της Διώρυγας Α0. Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων Π.Ο.07 (Χ.Θ.4+132,76) & Π.Ο.08 (Χ.Θ. 4+408,75), της Διώρυγας Α0.</p>	<p style="text-align: center;">15/05/26</p>

<p style="text-align: center;"><i>Σάββατο</i></p>		<p style="text-align: center;">16/05/26</p>
<p style="text-align: center;"><i>Κυριακή</i></p>		<p style="text-align: center;">17/05/26</p>

<p style="text-align: center;">ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ</p>	<p>Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 08/05/26 Υπογραφή </p>
---	--