

 ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	22/06/26
		Έως:	28/06/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Εξαμμητή, του Αντλιοστασίου Α0, του Καναλιού Προσαγωγής και της Σήραγγας. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής, και στο Τεχνικό γεφύρωσης. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και τοποθέτηση προπλαισίων στο μέτωπο υπόγειας διάνοιξης υπό την Εγνατία Οδό στην Χ.Θ. 3+322,15 Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.0.000,00-1+000,00, 7+600,00-8+700,00 & Χ.Θ. 9+000,00-10+545,00), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του Σίφωνα-Σ6 (Χ.Θ. 9+998,00), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του, Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93), Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53) της Διώρυγας Α0 & Π.Ο.21. Εργασίες μεταβατικών επιχώσεων του Π.Ο. 17 (Χ.Θ.8+614,60), Π.Ο. 18 (Χ.Θ. 8+679,40) & Π.Ο. 19 (Χ.Θ. 9+077,21).	22/06/26
Τρίτη	Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Εξαμμητή, του Αντλιοστασίου Α0, του Καναλιού Προσαγωγής και της Σήραγγας. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής, και στο Τεχνικό γεφύρωσης. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.0.000,00-1+000,00, 7+600,00-8+700,00 & Χ.Θ. 9+000,00-10+545,00), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του Σίφωνα-Σ6 (Χ.Θ. 9+998,00), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του, Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) & Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53) της Διώρυγας Α0 Εργασίες μεταβατικών επιχώσεων του Π.Ο. 17 (Χ.Θ.8+614,60), Π.Ο. 18 (Χ.Θ. 8+679,40) & Π.Ο. 19 (Χ.Θ. 9+077,21).	23/06/26
Τετάρτη	Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Εξαμμητή, του Αντλιοστασίου Α0, του Καναλιού Προσαγωγής και της Σήραγγας. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής, και στο Τεχνικό γεφύρωσης. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.0.000,00-1+000,00, 7+600,00-8+700,00 & Χ.Θ. 9+000,00-10+545,00), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Κατασκευή του Σίφωνα-Σ6 (Χ.Θ. 9+998,00), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του, Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) & Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53) της Διώρυγας Α0 Εργασίες μεταβατικών επιχώσεων του Π.Ο. 17 (Χ.Θ.8+614,60), Π.Ο. 18 (Χ.Θ. 8+679,40) & Π.Ο. 19 (Χ.Θ. 9+077,21).	24/06/26
Πέμπτη	Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Εξαμμητή, του Αντλιοστασίου Α0, του Καναλιού Προσαγωγής και της Σήραγγας. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής, Τεχνικό γεφύρωσης και στον Εξαμμητή (του Αντλιοστασίου Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.0.000,00-1+000,00, 7+600,00-8+700,00 & Χ.Θ. 9+000,00-10+545,00), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Κατασκευή του Σίφωνα-Σ6 (Χ.Θ. 9+998,00), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του, Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) & Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53) της Διώρυγας Α0 Εργασίες μεταβατικών επιχώσεων του Π.Ο. 17 (Χ.Θ.8+614,60), Π.Ο. 18 (Χ.Θ. 8+679,40) & Π.Ο. 19 (Χ.Θ. 9+077,21).	25/06/26

Παρασκευή	Αντλήσεις υδάτων, για την κατασκευή του Εξαμμωτή, του Αντλιοστασίου Α0, του Καναλιού Προσαγωγής και της Σήραγγας. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στο Κανάλι Προσαγωγής, Τεχνικό γεφύρωσης και στον Εξαμμωτή (του Αντλιοστασίου Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ.0.000,00-1+000,00, 7+600,00-8+700,00 & Χ.Θ. 9+000,00-10+545,00), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Κατασκευή του Σίφωνα-Σ6 (Χ.Θ. 9+998,00), της Διώρυγας Α0. Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του, Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) & Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53) της Διώρυγας Α0 Εργασίες μεταβατικών επιχώσεων του Π.Ο. 17 (Χ.Θ.8+614,60), Π.Ο. 18 (Χ.Θ. 8+679,40) & Π.Ο. 19 (Χ.Θ. 9+077,21).	26/06/26
-----------	--	----------

Σάββατο		27/06/26
Κυριακή		28/06/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 19/06/26 Υπογραφή 
---------------	---