

 ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	27/07/26
		Έως:	02/08/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-1+500, 4+132,76 - 4+408,75 και 7+910 - 8+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες για την επαναφορά της ΕΠ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών στην αρχική της κατάσταση. Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης για την κατασκευή του Π.Ο. 01 (Χ.Θ. 0+569,35), της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) και του Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53), της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του Σίφωνα -Σ5 (Χ.Θ. 9+431,29) της Διώρυγας Α0. Κατασκευή του Σίφωνα-Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79), της Διώρυγας Α0. Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+885,80). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με φύλλα Concrete Canvas περί τη Χ.Θ. 10+100.	27/07/26
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-1+500, 4+132,76 - 4+408,75 και 7+910 - 8+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες για την επαναφορά της ΕΠ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών στην αρχική της κατάσταση. Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης για την κατασκευή του Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 1+028,26), της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) και του Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53), της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του Σίφωνα -Σ5 (Χ.Θ. 9+431,29) της Διώρυγας Α0. Κατασκευή του Σίφωνα-Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79), της Διώρυγας Α0. Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+885,80). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με φύλλα Concrete Canvas περί τη Χ.Θ. 10+100.	28/07/26
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-1+500 και 7+910 - 8+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες για την επαναφορά της ΕΠ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών στην αρχική της κατάσταση. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) και του Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53), της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του Σίφωνα -Σ5 (Χ.Θ. 9+431,29) της Διώρυγας Α0. Εργασίες επιχωμάτων στα ανάντι, στο χαμηλό τμήμα και στα κατάντι του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79) της Διώρυγας Α0. Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+885,80). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με φύλλα Concrete Canvas περί τη Χ.Θ. 9+700.	29/07/26
Πέμπτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-1+500 και 7+910 - 8+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες για την επαναφορά της ΕΠ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών στην αρχική της κατάσταση. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) και του Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53), της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του Σίφωνα -Σ5 (Χ.Θ. 9+431,29) της Διώρυγας Α0. Εργασίες επιχωμάτων στα ανάντι, στο χαμηλό τμήμα και στα κατάντι του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79) της Διώρυγας Α0. Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+885,80). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με φύλλα Concrete Canvas περί τη Χ.Θ. 9+700.	30/07/26

Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-1+500 και 7+910 - 8+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες για την επαναφορά της ΕΠ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών στην αρχική της κατάσταση. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93) και του Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53), της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό του ΤΑΡ (Χ.Θ. 3+552,18 - Χ.Θ. 3+619,72) και υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του Σίφωνα -Σ5 (Χ.Θ. 9+431,29) της Διώρυγας Α0. Εργασίες επιχωμάτων στα ανάντι, στο χαμηλό τμήμα και στα κατόντι του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79) της Διώρυγας Α0. Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+885,80). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με φύλλα Concrete Canvas περί τη Χ.Θ. 9+700.	31/07/26
-----------	--	----------

Σάββατο		01/08/26
Κυριακή		02/08/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 24/07/26 Υπογραφή 
---------------	--