

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	--------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	31/08/26
		Έως:	06/09/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματοургικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας της Επ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών (συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού γεφύρωσης της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας Χ.Θ. 0+058,46-0+073,66) Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26) της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της διώρυγας Α0) Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+838,60).	31/08/26
Τρίτη	Χωματοургικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας της Επ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών (συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού γεφύρωσης της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας Χ.Θ. 0+058,46-0+073,66) Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26) της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της διώρυγας Α0) Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+838,60).	01/09/26
Τετάρτη	Χωματοургικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26) της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της διώρυγας Α0) Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 9+537,80 - 9+838,60).	02/09/26
Πέμπτη	Χωματοургικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 05 & Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+171,93 & 2429,53) της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της διώρυγας Α0) Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 7+900 - 8+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700).	03/09/26

Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 05 & Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+171,93 & 2429,53) της Διώρυγας Α0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 7+900 - 8+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700).	04/09/26
-----------	--	----------

Σάββατο		05/09/26
Κυριακή		06/09/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 28/08/26 Υπογραφή 
---------------	--