

 ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	07/09/26
		Έως:	13/09/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 9+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας της Επ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών (συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού γεφύρωσης της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας Χ.Θ. 0+058,46-0+073,66) Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 01 (Χ.Θ. 0+596,66 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών ακατάλληλων υλικών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 (Χ.Θ. 8+372,80 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ. 9+429,33 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 7+908,79 - 8+295,79).	07/09/26
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 9+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 06 (Χ.Θ. 2+429,53 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+429,33 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 7+908,79 - 8+295,79).	08/09/26
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 9+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Κατασκευή ασφατικών στρώσεων της Επ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών (συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού γεφύρωσης της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας Χ.Θ. 0+058,46-0+073,66). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 1+028,26 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+429,33 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 7+908,79 - 8+295,79).	09/09/26
Πέμπτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 9+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Κατασκευή ασφατικών στρώσεων της Επ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών (συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού γεφύρωσης της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας Χ.Θ. 0+058,46-0+073,66). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+429,33 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 7+908,79 - 8+295,79).	10/09/26

Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 9+100), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Ολοκλήρωση εργασιών και παράδοση της Επ. Οδού Ολβίου - Τοξοτών στην κυκλοφορία. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+429,33 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 7+908,79 - 8+295,79).	11/09/26
-----------	--	----------

Σάββατο		12/09/26
Κυριακή		13/09/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 04/09/26 Υπογραφή 
---------------	--