

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	14/09/26
		Έως:	20/09/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 8+850), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή των τμημάτων 1, 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+022,85 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26 της Διώρυγας Α0). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ6 (τεχνικό εισόδου & εξόδου) (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+985,80 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Π.Ο. 21.	14/09/26
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 8+850), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή των τμημάτων 1, 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+022,85 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26 της Διώρυγας Α0). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ6 (τεχνικό εισόδου & εξόδου) (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+985,80 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Π.Ο. 21.	15/09/26
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 8+850), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή των τμημάτων 1, 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+022,85 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμητή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26 της Διώρυγας Α0). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ6 (τεχνικό εισόδου & εξόδου) (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+985,80 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+440 - 8+700). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Π.Ο. 21.	16/09/26

Πέμπτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 8+850), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή των τμημάτων 1, 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+022,85 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ6 (τεχνικό εισόδου & εξόδου) (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+985,80 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+440 - 8+700). Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης για την κατασκευή του Π.Ο. 21.	17/09/26
Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 8+700 - 8+850), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή των τμημάτων 1, 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+022,85 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 05 (Χ.Θ. 2+171,93 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας υπό την Εγνατία Οδό (Χ.Θ. 3+322,15 - 3+459,70). Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Σίφωνα Σ4 & Σίφωνα Σ6 (τεχνικό εισόδου & εξόδου) (Χ.Θ. 8+372,80 & 9+985,80 της Διώρυγας Α0). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+440 - 8+700).	18/09/26

Σάββατο		19/09/26
Κυριακή		20/09/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 11/09/26 Υπογραφή 
---------------	--