ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	*Από*	28/09/26
		Έως:	04/10/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 3+700 - 6+300), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης για την κατασκευή των τμημάτων 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Εργασίες μονώσεων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26 της Διώρυγας Α0). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 02 & Π.Ο. 09 (Χ.Θ. 1+028,26 & 5+700,27 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 03 & 04 (Χ.Θ. 4+037.04 & 5+816,71 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21. Εργασίες εκσκαφών και σκυροδετήσεων επενδεδυμένης τάφρου αποστράγγισης Τ-20.1 (Χ.Θ. 10+078 - 10+400). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700).	28/09/26
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 3+700 - 6+300), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του τμήματος 2 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+043,27). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 01 (Χ.Θ. 0+417,58 της διώρυγας Α0) Κατασκευή στραγγιστηρίων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26 της Διώρυγας Α0). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 02 & Π.Ο. 09 (Χ.Θ. 1+028,26 & 5+700,27 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 03 & 04 (Χ.Θ. 4+037.04 & 5+816,71 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21. Εργασίες εκσκαφών και σκυροδετήσεων επενδεδυμένης τάφρου αποστράγγισης Τ-20.1 (Χ.Θ. 10+078 - 10+400). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700).	29/09/26
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 3+700 - 6+300), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του τμήματος 2 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+043,27). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Κατασκευή στραγγιστηρίων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 01 & Π.Ο. 02 (Χ.Θ. 0+596,66 & 1+028,26 της Διώρυγας Α0). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 02 & Π.Ο. 09 (Χ.Θ. 1+028,26 & 5+700,27 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 03 & 04 (Χ.Θ. 4+037.04 & 5+816,71 της διώρυγας Α0) Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21. Εργασίες εκσκαφών και σκυροδετήσεων επενδεδυμένης τάφρου αποστράγγισης Τ-20.1 (Χ.Θ. 10+078 - 10+400). Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100). Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700).	30/09/26

Πέμπτη	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 3+700 - 6+300), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του τμήματος 2 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+043,27).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0.** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0.** **Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 02 & Π.Ο. 09 (Χ.Θ. 1+028,26 & 5+700,27 της Διώρυγας Α0).** **Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της διώρυγας Α0)** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες εκσκαφών και σκυροδετήσεων επενδεδυμένης τάφρου αποστράγγισης Τ-20.1 (Χ.Θ. 10+078 - 10+400).** **Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100).** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700).**	**01/10/26**
Παρασκευή	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000-2+500 & 3+700 - 6+300), για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του τμήματος 2 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+043,27).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων στον Εξαμμωτή Α0 και στο Αντλιοστάσιο Α0.** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0.** **Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων του Π.Ο. 02 & Π.Ο. 09 (Χ.Θ. 1+028,26 & 5+700,27 της Διώρυγας Α0).** **Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της διώρυγας Α0)** **Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ. 9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες εκσκαφών και σκυροδετήσεων επενδεδυμένης τάφρου αποστράγγισης Τ-20.1 (Χ.Θ. 10+078 - 10+400).** **Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. 8+700 - 9+100).** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+437,80 - 8+700).**	**02/10/26**

Σάββατο		**03/10/26**
Κυριακή		**04/10/26**

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	*Όνομα :* ***ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ*** *Ημερομηνία:* *25/09/26* *Υπογραφή*