ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	**ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**	**Κωδικός:**	**4467-ENT-004**
		Αναθεώρηση:	**0**
		Έκδοση:	**4/9/2025**
		Σελίδα:	**1 από 1**

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**	*Από*	**09/11/26**
		Έως:	**15/11/26**

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+500, 1+770 - 2+200 & 3+700 - 4+000) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών στις Χ.Θ. 2+500 - 3+100 της Διώρυγας Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών πλακών πρόσβασης της Άνω Διάβασης 1 (Χ.Θ. 0+417,58 της Διώρυγας Α0).** **Χωματουργικές εργασίες / διαμορφώσεις για την κατασκευή δαπέδου μόνιμης επένδυσης Σήραγγας (Χ.Θ. 3+322,80 - 3+560,50).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 11 (Χ.Θ. 6+351,31 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 6 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-2, Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100).**	**09/11/26**
Τρίτη	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+500, 1+770 - 2+200 & 3+700 - 4+000) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών στις Χ.Θ. 2+500 - 3+100 της Διώρυγας Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών & ξυλοτύπων πλακών πρόσβασης της Άνω Διάβασης 1 (Χ.Θ. 0+417,58 της Διώρυγας Α0).** **Χωματουργικές εργασίες / διαμορφώσεις για την κατασκευή δαπέδου μόνιμης επένδυσης Σήραγγας (Χ.Θ. 3+322,80 - 3+560,50).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 11 (Χ.Θ. 6+351,31 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 6 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-2, Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100).**	**10/11/26**
Τετάρτη	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+500, 1+770 - 2+200 & 3+700 - 4+000) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών στις Χ.Θ. 2+500 - 3+100 της Διώρυγας Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Σκυροδέτηση πλακών πρόσβασης της Άνω Διάβασης 1 (Χ.Θ. 0+417,58 της Διώρυγας Α0).** **Χωματουργικές εργασίες / διαμορφώσεις για την κατασκευή δαπέδου μόνιμης επένδυσης Σήραγγας (Χ.Θ. 3+322,80 - 3+560,50).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων άνω πλάκας της Άνω Διάβασης 4 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 11 (Χ.Θ. 6+351,31 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 6 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-2, Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100).**	**11/11/26**

Πέμπτη	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+500, 1+770 - 2+200 & 3+700 - 4+000) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών στις Χ.Θ. 2+500 - 3+100 της Διώρυγας Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών για την κατασκευή Σήραγγας τμήματος C&C εισόδου (Χ.Θ. 3+210,93 - 3+287 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση εξομαλυντικής στρώσης για την κατασκευή δαπέδου μόνιμης επένδυσης Σήραγγας (Χ.Θ. 3+322,80 - 3+560,50).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων άνω πλάκας της Άνω Διάβασης 4 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 5 (Χ.Θ. 6+281,30 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 11 (Χ.Θ. 6+351,31 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 6 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-2, Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100).**	**12/11/26**
Παρασκευή	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+500, 1+770 - 2+200 & 3+700 - 4+000) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών στις Χ.Θ. 2+500 - 3+100 της Διώρυγας Α0.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών για την κατασκευή Σήραγγας τμήματος C&C εισόδου (Χ.Θ. 3+210,93 - 3+287 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση εξομαλυντικής στρώσης για την κατασκευή δαπέδου μόνιμης επένδυσης Σήραγγας (Χ.Θ. 3+322,80 - 3+560,50).** **Σκυροδέτηση άνω πλάκας της Άνω Διάβασης 4 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 5 (Χ.Θ. 6+281,30 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση κάτω πλάκας του Υπερχειλιστή 6 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-2, Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100).**	**13/11/26**

Σάββατο		**14/11/26**
Κυριακή		**15/11/26**

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	*Όνομα :* ***ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ*** *Ημερομηνία:* *06/11/26* *Υπογραφή*