ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	*Από*	26/10/26
		Έως:	01/11/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+750, 1+300-1+800 & 5+500 - 6+300) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Απομάκρυνση φυτικών ακατάλληλων υλικών στις Χ.Θ. 4+400 - 4+750 της Διώρυγας Α0. Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+600 - 1+000. Εργασίες επιχώσεων των τμημάτων 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και των εσωτερικών τοιχίων του Αντλιοστασίου Α0. Εργασίες επιχώσεων σε χώρους του υπογείου Αντλιοστασίου Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες μονώσεων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 06 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας χαμηλού τμήματος για την κατασκευή του Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ.9+429,33 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων κάτω πλάκας τμημάτων Σ6-1 & Σ6-2 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.2, Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.	26/10/26
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+750, 1+300-1+800 & 5+500 - 6+300) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Απομάκρυνση φυτικών ακατάλληλων υλικών στις Χ.Θ. 4+400 - 4+750 της Διώρυγας Α0. Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+600 - 1+000. Εργασίες επιχώσεων των τμημάτων 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+055,40). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και των εσωτερικών τοιχίων του Αντλιοστασίου Α0. Εργασίες επιχώσεων σε χώρους του υπογείου Αντλιοστασίου Α0. Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0. Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες μονώσεων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών & ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 06 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0). Εργασίες σκυροδετήσεων της κάτω πλάκας χαμηλού τμήματος για την κατασκευή του Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ.9+429,33 της Διώρυγας Α0). Εργασίες σκυροδετήσεων κάτω πλάκας τμημάτων Σ-6-1 & Σ-6-2 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.2, Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.	27/10/26
Τετάρτη	ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ	28/10/26

Πέμπτη	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+750, 1+300-1+800 & 5+500 - 6+300) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών ακατάλληλων υλικών στις Χ.Θ. 4+400 - 4+750 της Διώρυγας Α0.** **Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+600 - 1+000.** **Εργασίες επιχώσεων των τμημάτων 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+055,40).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και των εσωτερικών τοιχίων του Αντλιοστασίου Α0.** **Τοποθέτηση ικριωμάτων για την κατασκευή της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0.** **Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 03 (Χ.Θ. 1+772,32 της Διώρυγας Α0).** **Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18).** **Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες σκυροδετήσεων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 06 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης σωλήνων GRP του χαμηλού τμήματος για την κατασκευή του Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ.9+429,33 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων κάτω πλάκας τμημάτων Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 7+910 - 8+100).** **Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.2, Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.**	**29/10/26**
Παρασκευή	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 0+750, 1+300-1+800 & 5+500 - 6+300) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Απομάκρυνση φυτικών ακατάλληλων υλικών στις Χ.Θ. 4+400 - 4+750 της Διώρυγας Α0.** **Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+600 - 1+000.** **Εργασίες επιχώσεων των τμημάτων 2 & 3 της συμβάλλουσας διώρυγας υδροληψίας (Χ.Θ. 0+031,17 - 0+055,40).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και των εσωτερικών τοιχίων του Αντλιοστασίου Α0.** **Τοποθέτηση ικριωμάτων για την κατασκευή της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Δεξαμενής Δ0.** **Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18).** **Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 06 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης σωλήνων GRP του χαμηλού τμήματος για την κατασκευή του Σίφωνα Σ5 (Χ.Θ.9+429,33 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων κάτω πλάκας τμημάτων Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 7+910 - 8+100).** **Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.2, Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.**	**30/10/26**
Σάββατο		**31/10/26**
Κυριακή		**01/11/26**

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	*Όνομα :* ***ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ*** *Ημερομηνία:* *23/10/26* *Υπογραφή*