ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	*Από*	02/11/26
		Έως:	08/11/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 1+000, 1+750 - 2+200, 3+700 - 4+400 και 5+510 - 6+250) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+000 - 0+700. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών πλακών πρόσβασης της Άνω Διάβασης 1 (Χ.Θ. 0+417,58 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 5 (Χ.Θ. 6+281,3 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21. Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100). Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.	02/11/26
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 1+000, 1+750 - 2+200, 3+700 - 4+400 και 5+510 - 6+250) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+000 - 0+700. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0. Σκυροδέτηση πλακών πρόσβασης της Άνω Διάβασης 1 (Χ.Θ. 0+417,58 της Διώρυγας Α0). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Σκυροδέτηση τοιχίων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 5 (Χ.Θ. 6+281,3 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21. Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100). Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.	03/11/26
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 1+000, 1+750 - 2+200, 3+700 - 4+400 και 5+510 - 6+250) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0. Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+000 - 0+700. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0. Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. +150 - 2+500). Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18). Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0). Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή της Άνω Διάβασης 5 (Χ.Θ. 6+281,3 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0). Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21. Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100). Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.	04/11/26

Πέμπτη	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 1+000, 1+750 - 2+200, 3+700 - 4+400 και 5+510 - 6+250) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+000 - 0+700.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Σκυροδέτηση δαπέδου εξομάλυνσης Δεξαμενής Δ0 και πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 3 (Χ.Θ. 1+772,32 της Διώρυγας Α0).** **Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. +150 - 2+500).** **Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18).** **Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 06 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών και ξυλοτύπων της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100).** **Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.**	**05/11/26**
Παρασκευή	**Χωματουργικές εργασίες (Χ.Θ. 0+000 - 1+000, 1+750 - 2+200, 3+700 - 4+400 και 5+510 - 6+250) για την κατασκευή της Διώρυγας Α0.** **Κατασκευή παράπλευρης οδού της Διώρυγας Α0 στις Χ.Θ. 0+000 - 0+700.** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων τοιχίου Α1 & Α2 του Εξαμμωτή Α0 και της πλάκας ισογείου του Αντλιοστασίου Α0.** **Εκσκαφή και διαμόρφωση της Διώρυγας Α0 (Χ.Θ. +150 - 2+500).** **Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης υπογείου Σήραγγας (Χ.Θ. 3+459,70 - 3+552,18).** **Εργασίες μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης 03 (Χ.Θ. 4+037,04) & του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 10 (Χ.Θ. 5+948,83 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση άνω πλάκας της Άνω Διάβασης 04 (Χ.Θ. 5+816,71 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του Υπερχειλιστή 06 (Χ.Θ. 8+275 της Διώρυγας Α0).** **Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων των τμημάτων Σ6-3 & Σ6-4 για την κατασκευή του Σίφωνα Σ6 (Χ.Θ.9+985,79 της Διώρυγας Α0).** **Σκυροδέτηση της κάτω πλάκας (ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) του πλακοσκεπούς οχετού Π.Ο. 21.** **Εργασίες επένδυσης της Διώρυγας Α0 με Concrete Canvas (Χ.Θ. 8+810 - 9+100).** **Εργασίες εκσκαφών παράπλευρης τάφρου αποστράγγισης Τ-Σ-4.1, Τ-16.2 & Τ-16.3.**	**06/11/26**

Σάββατο		**07/11/26**
Κυριακή		**08/11/26**

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	*Όνομα :* ***ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ*** *Ημερομηνία:* *30/11/26* *Υπογραφή*